

Paso de Frontera Infante Rivarola - Cañada Oruro

12



Eje de Integración
Interoceánico Central

Grupo 1
Conexión Chile - Bolivia -
Paraguay - Brasil

Países
Bolivia - Paraguay

Tipo de proyecto

- Transporte/Paso de Frontera

Situación actual

- Ejecución

Inversión total estimada

US\$ 2,0 millones

Fuentes de financiamiento

Pública

- Tesoro Nacional

Paraguay asume 100% del financiamiento con recursos propios.

Modalidad

- Pública

Conclusión prevista

- Primer Semestre de 2011 (Etapa I)

Órgano ejecutor

- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay
- Comisión Mixta Paraguay - Boliviana
- Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia

Coordinador Nacional: Edwin Marañon Gamboa (Bolivia) / Tel: (5912) 215-6617 / emaranon@oopp.gob.bo

Gonzalo Garay (Paraguay) / Tel: (59521) 414-9632 / ggaray@highway.com.py

Gerente del Proyecto: Guillermo Rubín de Celis (Bolivia) / Tel: (5912) 215-6619 / grubin@oopp.gob.bo

Luis Añazco (Paraguay) / Tel: (59521) 414-9651 / iirsa@mopc.gov.py

Responsable CCT (FONPLATA): Sebastián Abbatemarco / Tel: (5913) 336-6611 / sabbatemarco@fonplata.org

Objetivo

Desarrollar la infraestructura y los servicios necesarios para permitir un eficiente tránsito de personas y cargas entre Bolivia y Paraguay, a través de la construcción y la instalación de un Centro de Frontera con Control Integrado.

Solución propuesta

Construcción de la infraestructura para la instalación de un Centro de Frontera con Control Integrado, con zonas de acceso y verificación de cargas, área de retención de cargas, sistemas informáticos y de comunicaciones y un laboratorio de control fitozoosanitario.

Estado de situación – 24/06/2010

Los gobiernos de la República de Paraguay y de la República de Bolivia acordaron el establecimiento de instalaciones para controles integrados en el paso fronterizo Infante Rivarola - Cañada Oruro.

Ambos países acordaron la construcción del Centro Administrativo de frontera con cabecera única y controles integrados en territorio paraguayo. Asimismo, se acordó la creación de un Grupo Técnico Mixto para impulsar los proyectos de integración física entre ambos territorios.

Paraguay, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el 17 de marzo de 2010 ha iniciado las obras del Centro Administrativo de Frontera con cabecera única y controles integrados (Primera Etapa). Esta etapa consiste en la plataforma de control y estacionamiento vehicular, edificio administrativo con estacionamiento, salón comedor, pabellón de vivienda para ambas delegaciones de funcionarios (Paraguay-Bolivia), área de servicio, caseta de generador con generador de energía eléctrica y pozo artesiano, etc.

Se estima la terminación de las obras en 330 días y el costo de la primera etapa es de US\$ 1,2 millones, el diseño ejecutivo US\$ 70 mil, con fondos provenientes del Tesoro Nacional.