



I . I . R . S . A

INICIATIVA PARA LA INTEGRACION DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL SURAMERICANA



REUNION DEL GRUPO TECNICO EJECUTIVO SOBRE METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA API

12 de abril de 2012

Buenos Aires, Argentina

NOTAS DE LA REUNIÓN

El 12 de abril de 2012 tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la Reunión del Grupo Técnico Ejecutivo sobre Metodología de Seguimiento y Monitoreo (SSM) de la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API). Los objetivos de la reunión consistieron en: i) definir los lineamientos para el desarrollo del SSM; ii) identificar las tareas requeridas para el diseño e implementación del sistema; y iii) presentar la información básica ya existente de los proyectos estructurados de la API en el formato de las fichas a ser creadas en el sistema y completar y/o actualizar, según el caso, el campo referido a estado de situación de cada uno de los proyectos. La agenda de la reunión y la lista de delegaciones participantes se adjuntan como Anexo 1 y 2 respectivamente.

Una vez iniciada la sesión de trabajo por parte de la Presidencia Pro Témpore (PPT) de Paraguay, se realizó la presentación por parte del CCT de la propuesta de lineamientos para el diseño y gestión del SSM. Esta propuesta tiene como base la presentación realizada en la Reunión de Coordinadores Nacionales de Brasilia (noviembre de 2011), las respuestas a la encuesta realizada el pasado mes de marzo a las Coordinaciones Nacionales, y las reuniones virtuales llevadas a cabo con algunos países. La presentación de la propuesta se adjunta como Anexo 3.

Seguidamente, las delegaciones comentaron los siguientes puntos:

- Sería conveniente que el SSM contenga dos tipos de campos: información pública e información de acceso restringido para COSIPLAN.
- Se sugiere analizar la denominación del GTE en la próxima Reunión de Coordinadores Nacionales (13 de abril de 2012) (*)
- Es necesario contar con un glosario a fin de normalizar la terminología del ciclo de vida de los proyectos.
- Es necesario considerar el desarrollo de un módulo de seguimiento medioambiental y social de los proyectos que se incluya en el SSM.

- En el caso de los proyectos bi o multinacionales, las Coordinaciones Nacionales se pondrían de acuerdo para completar los campos descriptivos de los proyectos estructurados.
- Se estableció el plazo del 15 de mayo para recibir comentarios y sugerencias al respecto de la propuesta de lineamientos para el diseño y gestión del SSM, que serán compartidas con todos los países.
- Se estableció el plazo del 15 de junio para revisar, consensuar y actualizar las fichas de los proyectos estructurados, haciendo énfasis en los campos de propuesta, fundamentos y estado actual.

Las delegaciones acordaron los siguientes pasos:

ACTIVIDADES	PLAZOS	RESPONSABLES
Revisar la propuesta sobre lineamientos para el diseño y gestión del SSM y enviar comentarios y sugerencias	15 de mayo 2012	Coordinadores Nacionales
Elaborar una propuesta de glosario a fin de normalizar la terminología sobre el ciclo de vida de los proyectos	15 de mayo 2012	Paraguay
Enviar comentarios a la propuesta de glosario	15 de junio 2012	Coordinadores Nacionales
Revisar, actualizar y consensuar las fichas de los 31 proyectos estructurados	15 de junio 2012	Coordinadores Nacionales
Reunión del GTE para: <ul style="list-style-type: none"> • Intercambiar información entre los CNs sobre los temas medioambientales y sociales y otros que se consideren pertinentes • Presentar la propuesta sobre lineamientos para el diseño y gestión del SSM, incluyendo los comentarios recibidos por los países • Presentar las fichas de los 31 proyectos que incluye la revisión realizada por los países 	8 y 9 de agosto de 2012 (Reunión de GTE, Montevideo)	Coordinadores Nacionales

(*) En la XX Reunión de Coordinadores Nacionales realizada el 13 de abril en Buenos Aires, Argentina, los Coordinadores Nacionales acordaron modificar el nombre del “Sistema de Seguimiento y Monitoreo (SSM) de la API” por “Sistema de Monitoreo Permanente (SMP) de la API” (ver notas de la XX Reunión de Coordinadores Nacionales).

Listado de Anexos

Anexo 1: [Agenda de la Reunión](#)

Anexo 2: [Lista de Delegaciones Participantes](#)

Anexo 3: [Presentación de la propuesta de lineamientos para el diseño y gestión del SSM](#)